



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการ จัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงานและ งบประมาณ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๘๙๓๐๑/๑๗๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ฯ

### ๓.กฎหมาย/ระเบียบ

๓.๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

### ๔.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – เมษายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ เห็นควรนำเรียนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง พร้อมทั้งปิดประกาศนี้ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ และประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภัคพรณ โสมาพร)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

/ลงชื่อ...

- ความเห็น..... เพื่อไปรพทตบ วัฒนธรรม (เตรียมคดี) ๑๖  
.....

(ลงชื่อ)..... จ.ม.  
(นางทองดี ตริแก้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็น..... ขอออกหมายศาลให้จับกุมตัวผู้ต้องหา และขอหมายค้น  
.....

(ลงชื่อ)..... [Signature]  
(นายทวี รักษา)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

- พิจารณาแล้ว  
 อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

[Signature]  
(นายสุวิทย์ วงศ์เจริญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง




# รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
(ระหว่างเดือน1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

## วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“เมืองหลวงตำบลก้าวหน้า  
การศึกษาก้าวไกล  
ใส่ใจคุณภาพชีวิต  
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  
พัฒนาตำบล  
ตามหลักธรรมาภิบาล”

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ



จัดทำโดย

อบต.เมืองหลวง

อ.ห้วยทับทัน

จ.ศรีสะเกษ

โทรศัพท./โทรสาร

045826335

[www.muangluang.go.th](http://www.muangluang.go.th)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

\*\*\*\*\*

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการจัดแสดงและพัฒนาสินค้า OTOP ตำบลเมืองหลวง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๒ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐					

## ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

## ๒.๑ แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
แผนงานการรักษาสภาพภายใน											
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	-		๗,๘๐๐	๗,๒๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๒,๒๐๐	๒,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการฝึกพบทวน อปพร.เพื่อเพิ่ม ศักยภาพ	๕๐,๐๐๐	-	-		๕๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	โครงการเพื่อออร์ป การสนับสนุน งบประมาณป้องกัน เฝ้าระวังและ แก้ปัญหายาเสพติด จ.ศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	-	-		๕,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	โครงการการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๕ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๒,๒๐๐	๙,๘๐๐	๑๐๒,๒๐๐					

## ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

## ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการวันผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๔๙๐,๔๐๐	-	-	๗,๕๓๑,๖๐๐	๕,๙๕๘,๘๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๘๒๗,๒๐๐	-	-	๑,๖๓๔,๘๐๐	๑,๑๙๒,๔๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๕ โครงการ		๑๖,๕๔๗,๖๐๐	-	-	-	๗,๓๔๘,๒๐๐					

## ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

## ๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐					

## ๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

## ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีแห่ต้นปราสาทผึ้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีบุญเวรเทศน์มหาชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีบุญข้าวจี	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	--	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๗	โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๘	โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลเมืองหลวง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๒๘๗,๘๖๕	๑๒,๑๓๕	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๙	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมแข่งขันกีฬา (๖ โรงเรียน)	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬานายาเสพ ดี(เมืองหลวงคัพ)	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๓๗๒,๗๖๐	๒๗,๒๔๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๑	โครงการสนับสนุนกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๑๑ โครงการ		๑,๑๙๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๒๐,๖๒๕	๒๖๙,๓๗๕						

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติใน โอกาสสำคัญ	๘๐,๐๐๐	-	-	๗๖,๕๐๐	๓,๕๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐	-	-	๗๖,๕๐๐	๓,๕๐๐						

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	๑,๐๕๒,๗๐๐	-	-	๖๔๓,๔๒๘	๖๐๕,๔๕๒	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	โครงการกิจกรรมเดิน ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ร.ร. บ้านหนองสะมอน	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	โครงการกิจกรรมเดิน ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ร.ร. บ้านจิ้งเอน	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖	โครงการกิจกรรมเดิน ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ร.ร. บ้านเมืองหลวง	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๗	โครงการกิจกรรมเดิน ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ร.ร. บ้านเมืองน้อย	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๘	โครงการกิจกรรมเดิน ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ร.ร. บ้านโทะ	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๙	โครงการกิจกรรมเดิน ทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ร.ร. บ้านหนองน้ำขุ่น	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ร.ร.บ้านหนองสะ มอน	๗,๒๐๐	-	-	๗,๒๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๑	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียน บ้านจั้งเอน	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียน บ้านโทะ	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียน บ้านหนองสะมอน	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๔	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้าน หนองสะมอน	๔,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ โรงเรียนบ้าน จิ่งเอน	๕,๗๖๐	-	-	๕,๗๖๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๖	โครงการส่งเสริมความเป็น เลิศทางวิชาการโรงเรียน บ้านหนองสะมอน	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๗	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านเมือง น้อย	๔,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๘	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านเมือง หลวง	๔,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ โรงเรียนบ้านโพธิ์	๘,๘๐๐	-	-	๘,๘๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๐	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ โรงเรียนบ้านเมือง น้อย	๑๐,๒๔๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๒๔๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ โรงเรียนบ้านเมือง หลวง	๙,๖๘๐	-	-	๙,๔๔๐	๒๔๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ โรงเรียนบ้าน หนองน้ำขุ่น	๗,๙๒๐	-	-	๗,๙๒๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๒ เดือน	๑๒ เดือน
๒๓	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้าน โทะ	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๔	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้าน จิ่งเอน	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๕	โครงการอุดหนุนการจัด นิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนบ้านจิ่งเอน	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๖	โครงการอุดหนุนการจัด นิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนบ้านเมื่องน้อย	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๗	โครงการอุดหนุนการจัด นิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๘	โครงการอุดหนุนนำนักเรียน ไปแหล่งเรียนรู้โรงเรียน บ้านเมื่องน้อย	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒๙	โครงการอุดหนุนนำนักเรียน ไปแหล่งเรียนรู้โรงเรียน บ้านเมื่องหลวง	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๓๐	โครงการอุดหนุนนักเรียน ไปแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้าน หนองน้ำขุ่น	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓๑	โครงการอุดหนุนการจัด นิทรรศการทางวิชาการ โรงเรียนบ้านโทะ	๔,๐๐๐	-	-	๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓๒	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านหนอง น้ำขุ่น	๔,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ร.ร.บ.หนองน้ำขุ่น	๕๓๔,๖๐๐	-	-	๔๐๕,๐๐๐	๑๒๙,๖๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านโทะ	๕๒๘,๐๐๐	-	-	๔๑๐,๔๐๐	๑๑๗,๖๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้านเมืองน้อย	๕๖๓,๒๐๐	-	-	๔๑๒,๕๐๐	๑๕๐,๗๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้านเมืองหลวง	๕๓๒,๔๐๐	-	-	๔๒๔,๘๐๐	๑๐๗,๖๐๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓๗	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น	๓๘๘,๘๐๐	-	-	๒๙๕,๖๕๐	๙๓,๑๕๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓๘	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน ร.ร.บ้านหนองสะมอน	๔๘๖,๐๐๐	-	-	๓๖๘,๕๕๐	๑๑๗,๔๕๐	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๓๙	โครงการอุดหนุนกิจกรรมวัน แม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านเมือง หลวง	๔,๐๐๐	-	-	-	๔,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔๐	โครงการป้องกันเด็กติดในรถ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗,๐๐๐	-	-	-	๗,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔๑	โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕,๐๐๐	-	-	-	๒๕,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔๒	โครงการรณรงค์สวมหมวก กันน้ำของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>รวม ๔๒ โครงการ</b>		<b>๔,๖๕๒,๒๘๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓,๑๔๕,๔๔๘</b>	<b>๑,๕๐๖,๘๓๒</b>					

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

## ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการบริจาคน้ำดื่มจาก เมืองหลวง	๑๐,๐๐๐	-	-	๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๗๐,๐๐๐	-	-	๒๓๔,๖๐๐	๓๕,๔๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	โครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖	โครงการตามพระราชดำริ	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๖ โครงการ		๗๐๕,๐๐๐	-	-	๕๔๗,๑๐๐	๑๕๗,๙๐๐						



## ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการปลูกต้นไม้	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐					

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๕.๑ อุสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายจำเนียร ไปสู่ทุ่งนาบ้านอ้อ หมู่ที่ ๗	๑๖๕,๐๐๐	-	-	๑๕๑,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางสุกี บ้านโทะ หมู่ที่ ๘	๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖ ไปเขตตำบลทุ่งไชย	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๑๒๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

## ๕.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๑ ถนนสาย นางสาวบานไป หนองกะจวน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๓๗๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองสะมอน หมู่ที่ ๑๑ สายทางไปบ้านนาวน	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านโทะ หมู่ที่ ๘	๔๐,๐๐๐	-	-	๓๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ หนองดินจี้ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๒๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ ยุทธศาสตร์กรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๙	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านตาเหล็กหมู่ที่ ๑๐ สายทางไปบ้านเมือง หลวง หมู่ที่ ๒	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านเมืองน้อย หมู่ ที่ ๖ สายทางไปบ้านโตะ หมู่ที่ ๘	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๔๑	๒๔๗,๙๕๙	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๓ ถนนสายโรงเรียน บ้านเมืองหลวงไปฐานบั้งไฟ	๙๕,๐๐๐	-	-	๙๕,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลต์ติกทับคอนกรีตภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๔๒๓,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

## ๕.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(คสล.)พร้อมบ่อพัก บ้านหนองเมย หมู่ที่๙	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(คสล.)พร้อมบ่อพัก บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๖	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๓	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกอก หมู่ที่ ๑๔	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคดยี่ใช้พลังงานระบบโซลาร์เซลล์ บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๑๙	โครงการยกระดับคอนกรีตบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ ๒ บริเวณสายทางบ้านนายอดุลย์ แห่งทอง	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๕.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ซอยบ้านวัด) บ้านจิ่งเงิน หมู่ ที่ ๕	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๒๐ โครงการ		๕,๗๗๐,๐๐๐			๓,๑๒๑,๐๔๑	๒,๖๔๙,๙๕๙					

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

## ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	การเบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบการรายงาน	
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	6 เดือน	12 เดือน	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๔๐๐,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	-	๕๕๔,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณการจัดงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญ อื่น ๆ ของชาติที่รัฐบาลกำหนดให้มีส่วน	๒๘,๐๐๐	-	-	๒๘,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	โครงการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	-	-	๖,๒๐๐	๒๓,๘๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๕ โครงการ		๕๗๘,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	-	๕๘๘,๒๐๐	๑๔๓,๘๐๐						

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท	๙,๐๐๐	-	-	-	๙,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด	๖,๕๐๐	-	-	๖,๕๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๓	แท่นกล่าวเปิดงาน จำนวน ๒ แท่น ๆ ละ ๔,๗๕๐ บาท	๙,๕๐๐	-	-	๙,๕๐๐	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๔	วิทยุสื่อสารคู่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	-	-	-	๔๘,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๕	เสาส่งสัญญาณ จำนวน ๑ เสา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๖	เครื่องยนต์เรือหางยาว จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๗	เสื่อไชนด์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	-	-	-	๑๖,๐๐๐	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๘	อาหารเสริม(นม)	๑,๔๒๙,๓๑๐	-	-	๗๗๒,๑๕๐	๖๕๗,๑๕๙	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๙	เครื่องสูบน้ำ	-	๑๙,๔๐๐	-	๑๗,๘๐๐	๑,๖๐๐	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๙ โครงการ		๑,๕๗๓,๓๑๐	๑๙,๔๐๐	-	๘๐๕,๙๕๐	๗๗๗,๗๕๙					

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
 -กรณีกันเงินไว้ -กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน -กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ -กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) (กันเงิน /โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑). แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน
๑	โครงการลอมไร่ลวดหนาม ฝั่งศูนย์การศึกษา โรงเรียน	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
๒	โครงการลอมไร่ลวดหนาม ฝั่งสระใหญ่ อบอุ่น หลวง	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
รวม ๒ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-					







## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

## ๕.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ				รอบการรายงาน	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	๖ เดือน	๑๒ เดือน	
๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาธารณะหลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาธารณะหลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้านอ้อ หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๘	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาธารณะหลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้าน โทะ หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
๙	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาธารณะหลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) บ้าน หนองเมย หมู่ที่ ๙	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
รวม ๙ โครงการ		๓,๒๕๐,๐๐๐	-	-	๓,๒๕๐,๐๐๐	-						

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปได้ดังนี้

\*\*\*\*\*

 โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ดำเนินการเอง จำนวน ๙๕ โครงการ

⇨ รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๙๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

⇨ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘

⇨ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒๐

⇨ ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๔๖ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๒

